

試驗報告



報告編號: HS-24-01441

C-24-04705

頁數: 1 OF 1

報告發行日期: 113年 02月 15日

工業工程名稱: 永悅天漾新建工程
 監造單位: 永悅建設股份有限公司
 承包單位: 楊振植建築師事務所
 委託單位: 城甲營造股份有限公司
 材料品名: 城甲營造股份有限公司
 構件名稱: 宜聯鋼鐵股份有限公司
 加取樣部位: 竹節鋼筋
 送會檢驗項目: 連續壁
 試驗件名稱: 連續壁第3批材料
 試驗人員: 城甲營造股份有限公司(洪唯瑄)
 試驗日期: 城甲營造股份有限公司(洪唯瑄)
 試驗日期: NA
 試驗日期: 113年 02月 02日 09時 15分
 試驗日期: 113年 02月 05日 10時 28分 ~ 113年 02月 07日 13時 51分
 試驗方法: CNS 560:2018
 註: 1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅適用於收取之試驗件
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 收件方式為到顧客指定地點收件; 收件地點: 新北市三重區元信一街3號對面
 4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果


試樣編號	#爐號	#鋼筋規格		節高 平均值 (mm)		節距 平均值 (mm)		間隙寬度 平均值 (mm)		單位 質量 kg/m	降伏點 N/mm ²	抗拉強度 N/mm ²	伸長率 %	拉降比	彎曲試驗 (180)度	斷點區域
		稱號	符號	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗結果
				規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	
D25	-	D25	SD420W	2.1	2.1	16.1	16.2	4.1	4.1	3.94	492	713	14	1.45	無裂痕	C區
				1.3~2.6	17.8以下	10.0以下		3.78~4.18	420~540	550以上	14以上	1.25以上				

註: 1. 實驗室依據顧客要求, 依CNS 560:2018出具其規範值。

2. 樣品描述: 同樣品名稱。

3. 本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址。

----- o o o -----



報告簽署人

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HS-24-02132

C-24-07398

頁數: 1 OF 1

報告發行日期: 113年 03月 05日

工業監造委託供樣結加取送會收試試備
工程名稱: 永悅天漾新建工程
主位: 永悅建設股份有限公司
商位: 楊振植建築師事務所
商位: 城甲營造股份有限公司
商位: 城甲營造股份有限公司
商位: 宜聯鋼鐵股份有限公司
稱目: 竹節鋼筋
位目: 連續壁第五批材料
員目: 城甲營造股份有限公司(洪唯瑄)
員目: 城甲營造股份有限公司(洪唯瑄03011445)
期: NA
期: 113年 03月 01日 14時 45分
期: 113年 03月 04日 11時 06分
法: CNS 560:2018
註: 1. 以上資料(送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明, 此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
3. 收件方式為現場收件; 收件地點: 新北市三重區元信一街與元富一街
4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試樣 編號	#爐號	#鋼筋規格		節高 平均值 (mm)		節距 平均值 (mm)		間隙寬度 平均值 (mm)		單位 質量 kg/m	降 伏 點 N/mm ²	抗拉強度 N/mm ²	伸長率 %	拉降比	彎曲試驗 (180)度	斷點區域
		稱號	符號	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗結果	試驗結果
				規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值	規範值		
D16	-	D16	SD280W	1.1	1.0	10.0	10.0	2.7	2.8	1.56	316	463	32	1.47	無裂痕	B區
				0.7~1.4	11.1以下	6.2以下	1.48~1.64	280~380	420以上	18以上	1.25以上					
D25	-	D25	SD420W	1.7	1.6	16.1	16.1	6.4	3.2	3.85	442	653	15	1.48	無裂痕	C區
				1.3~2.6	17.8以下	10.0以下	3.78~4.18	420~540	550以上	14以上	1.25以上					


註: 1. 實驗室依據顧客要求, 依CNS 560:2018出具其規範值。

2. 樣品描述: 同樣品名稱。

3. 本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址。

----- o o -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。



報告簽署人